

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線大森ノ内工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 4年 5月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第45106号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	27,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	27,774,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	29,590,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	27,300,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	27,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	26,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	27,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年5月30日	一般土木工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	29,590,000	令和4年5月30日	令和5年1月27日	白河市 大森ノ内 地内	施工延長 L=195.0m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=190.9m 1号マンホール N=3基 小型マンホール N=4基 公共汚水ます N=15箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年12月6日			変更なし (29590000)	令和4年5月30日	令和5年3月24日		施工延長 L=207.9m 硬質塩化ビニル管VUφ200 L=203.6m 1号マンホール N=3基 小型マンホール N=7基 公共汚水ます N=15箇所	・当該工区に隣接する医療機関(すずき内科クリニック)との工程調整により、新型コロナウイルスにかかる医療に支障をきたさないよう工事を進めるため作業に遅れが生じていることから、工期を令和5年3月24日まで延伸する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年1月24日			1,155,000 (30745000)	変更なし				・試掘の結果、地下埋設物(水道管)が支障となることから下水道の計画法線を変更する。また、法線変更に伴い小型マンホールを増工する。 ・地権者との協議により、公共汚水設置位置に変更が生じたことに伴い、新たに管路工及び小型マンホール工を増工する。 ・当初想定距離内に残土捨場を確保できないことから、残土運搬距離を変更する。 ・公共下水道への接続促進のため、新たな公共汚水設置要望について本工事で対応する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手年月日	完成年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手年月日	完成年月日					

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。