

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業鹿島前2号線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年5月26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32128号	福島県南土工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	26,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	27,450,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,370,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,200,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	27,400,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	26,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	27,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月30日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,370,000	令和4年5月30日	令和5年1月4日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=168.5m 側溝工 L=165.3m 集水柵工 N=2.0箇所 アスファルト舗装工 A=84.3m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月31日			変更なし (29370000)	令和4年5月30日	令和5年3月15日			工期について、地元の用水受益者と協議した結果、農繁期の9月末まで施工実施の了解が得られなかったことから、令和4年10月6日まで工事一時中止としたため、工事一時中止分の期間分の工期延長を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年1月18日			144,100 (29514100)	変更なし				既設側溝の撤去・再設置を予定していたが、現地で既存の側溝の高さを測定した結果450ミリと浅く前後の水路と高さが合わないため、新たに高さ600ミリの側溝を新設する。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。