

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	燕内関平線橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42103号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	4,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,688,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,060,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,800,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,700,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,780,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年6月27日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	5,060,000	令和4年6月27日	令和4年11月7日	白河市 東蕪内字屋敷 前 地内	橋長 L=3.0~3.7m 幅員W=8.0(19.5)m 断面補修工 V=0.28m3 表面含侵工 A=28.2m2		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和4年10月7日			133,100 (5193100)	令和4年6月27日	令和4年12月23日		橋長 L=3.0~3.7m 幅員W=8.0(19.5)m 断面補修工 V=0.26m3 表面含侵工 A=27.1m2 水切り設置工 L=44.1m	・現地照査の結果より、RC床版の目地部より地下水が漏水し床版背面が湿潤状態となっていることが認められた。水は床版背面の劣化原因となるため、劣化防止対策に水切り設置を新たに増工する。また、断面補修工及び表面含侵工は、施工基面が湿潤状態での施工ができない事から、地下水の影響が少ない11月下旬から施工したく、工事の完了期日を令和4年12月23日とする。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
	()								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。