

入札及び契約調書

工事等の名称	コンピエーニュ広場改修事業コンピエーニュ広場改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 7月 14日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42105号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	33,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	33,406,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	36,300,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	33,300,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	33,350,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	33,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	33,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年7月19日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	36,300,000	令和4年7月19日	令和5年3月20日	白河市 郭内 地内	石張り舗装工 A=462.4㎡ L型擁壁工 L=22.0m 排水工 L=44.2m 集水樹工 N=2.0基 盛土工 V=75.9m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月9日			8,495,300 (44795300)	令和4年7月19日	令和5年3月31日		石張り舗装工 A=462.1㎡ L型擁壁工 L=20.9m 排水工 L=44.2m 集水樹工 N=2.0基 盛土工 V=75.9m ³ 壁面緑化材設置 N=1.0式 プランター N=13基	1. 現地確認の結果、床(舗装)面下部の基礎コンクリート厚が当初設計より厚い(当初:1=7cm→変更:1=7mm)ことが確認出来たため、取壊し員について設計変更する。 2. 積土運搬先について、発注者との協議により、当初設計の運搬距離内での積置が困難であったため、受入可能な運搬先(当初:L=2.0km→変更:L=8.8km)へと設計変更する。 3. 壁面緑化による補修工を新たに増工し、既存花壇と一体的な整備を図ることで、更なるまちなか空間の賑わいを創出する。 4. その他数量の変動については、積表により、設計変更する。 5. 上記3.の増工に伴い、資材材の調達に日数を要し、工事完成に遅延が生じるため、工期を令和5年3月31日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。