

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 関辺本沼線ほか舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 8月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42220号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	25,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	25,131,000	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	27,500,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	25,600,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	25,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	25,300,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	25,500,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月8日	舗装工事	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	27,500,000	令和4年8月8日	令和5年1月4日	白河市 本沼柳町 地内 ほか	(関辺本沼線)施工延長L=300.0m 表層工 A=1350.0m <sup>2</sup> 不陸整正A=1350.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=704.9m (小田ノ里大和田線)施工延長L=210.0m 表層工 A=1575.0m <sup>2</sup> 不陸整正A=1575.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=528.5m (泉田大和田線ほか)施工延長L=120.0m 表層工 A=530.0m <sup>2</sup> 不陸整正A=530.0m <sup>2</sup> 区画線工 L=237.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月9日			-688,600 (26811400)	変更なし			(関辺本沼線) 施工延長L=340.0m 表層工A=1538.6m <sup>2</sup> 不陸整正 A=1538.6m <sup>2</sup> 区画線工L=702.1m (小田ノ里大和田線) 施工延長L=214.5m 表層工A=1629.2m <sup>2</sup> 不陸整正 A=1629.2m <sup>2</sup> 区画線工L=537.5m (泉田大和田線) 施工延長L=67.2m 表層工A=268.8m <sup>2</sup> 不陸整正 A=268.8m <sup>2</sup> 区画線工L=134.4m	起工測量により舗装範囲を精査した結果、関辺本沼線において、当初終点以降に舗装準備が薄 く舗装片の飛散等による被害が懸念される箇所を確認したため当初延長L=300.0mから L=340.0mの40.0mを延長したい、それに伴い舗装面積をA=1350.0m <sup>2</sup> からA=1538.6m <sup>2</sup> へ、 A=188.6m <sup>2</sup> の増工とする。また、小田ノ里大和田線の起工測量による精査の結果、A=1575.0m <sup>2</sup> からA=1629.2m <sup>2</sup> へ、A=54.2m <sup>2</sup> の増工とする。 泉田芳賀須内線において、町内会と調整した際、施工予定箇所にて水路改修の相違があり、 関係機関と調整した結果、次年度以降に水路改修見込となったため当該箇所の舗装相違を減 工とする。これに伴い、施工延長L=120.0mをL=67.2m(52.8mの減)へ、舗装面積A=530.0m <sup>2</sup> を A=268.8m <sup>2</sup> (261.2m <sup>2</sup> の減)へそれぞれ変更する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。