

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業南湖石阿弥陀線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年10月6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42113号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	26,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,264,000	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,370,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	26,980,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,900,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	26,700,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	26,950,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年10月11日	一般土木工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	29,370,000	令和4年10月11日	令和5年3月31日	白河市 白坂新石阿弥 陀 地内	施工延長 L=87.5m 幅員W=4.50(8.25)m 舗装工(車道部) A=546.7㎡ 舗装工(歩道部) A=178.1㎡ 側溝工 L=81.0m 集水樹工 N=2.0箇所 道路土工 N=1.0式		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和5年3月3日			970,200 (30340200)	変更なし			施工延長 L=87.5m 幅員W=4.50(8.25)m 舗装工(車道部) A=544.6㎡ 舗装工(歩道部) A=172.5㎡ 側溝工 L=81.0m 集水樹工 N=2.0箇所 道路土工 N=1.0式	1. 現地確認の結果、既設のアスファルト舗装版が厚い (当初:5cm→変更:10cm)ことが確認出来たため、撤去処 分量等について設計変更する。 2. 歩道への車両進入防止対策や道路利用者の安全確 保を図るため、交通安全施設(サイン付車止め)の設置を 新たに増工する。 3. その他数量の変動については、精査により、設計変更 する。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。