

# 入札及び契約調書

工事等の名称	真舟和尚壇線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 10月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42235号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	6,750,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,737,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,260,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	6,730,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	6,700,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	6,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	6,600,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年10月17日	舗装工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,260,000	令和4年10月17日	令和5年1月23日	白河市 和尚壇 地内	施工延長L=110.0m 側溝工L=40.0m 暗渠工 L=6.0m 集水樹工N=1.0基 表層工A=407.8m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月1日			変更なし (7260000)	令和4年10月17日	令和5年2月28日			側溝の布設箇所に水道給水管が布設されており、移 設をする必要が生じ関係機関との調整および移設 工事に日数を要するため、工期を令和5年1月23日 を令和5年2月28日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月27日			-965,800 (6294200)	変更なし			施工延長L=110.0m 側溝工L=7.0m L型側溝工 L=31.0m 暗渠工 L=4.0m 集水樹工N=1.0基 表層工A=408.9m2	側溝設置に伴い床掘りを実施していたところ、地中 にボックスカルバートが埋設されており、高さ調整が 困難であり側溝設置が不可能となった。よって、L型 側溝へ変更して路面排水の処理を行う。そのため、 U型側溝L=40.0mをL=7.0mに減工し、L型側溝を L=31.0m実施する。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。