

入札及び契約調書

工事等の名称	関山線ほか舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和4年11月17日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42241号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	8,980,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,073,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,790,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,100,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,000,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	8,990,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年11月21日	舗装工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,790,000	令和4年11月21日	令和5年3月2日	白河市 関辺吉ヶ沢 地 内ほか	(関山線)施工延長L=140.0m 表層工 A=580.0m ² 上層路盤工A=580.0m ² 側溝撤去 再設置工 L=18.0m (大瀬目山地内)施工延長 L=60.0m 表層工A=210.0m ² 上層路盤工 A=210.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年2月13日			変更なし (9790000)	令和4年11月21日	令和5年3月31日		(関山線)施工延長L=140.0m 表層工 A=543.4m ² 上層路盤工A=543.4m ² 側溝撤去 再設置工 L=10.0m (大瀬目山地内)施工延長 L=63.2m 表層工A=195.3m ² 上層路盤工 A=195.3m ²	関山線において、起工測量により舗装面積を精査した結果、A=580.0m ² からA=543.4m ² にA=36.6m ² の減工としたい。また、横断削溝の劣化が著 しく再設置が困難であることから、横断削溝工L=6.0mを新規設置する。 大瀬目山地内生活道路において、交差点内を一体施工とするため施 工延長をL=60.0mからL=63.2mとし、舗装面積についてはA=210.0m ² から A=195.3m ² にA=14.7m ² の減工とする。 その他、精査によるものです。 また、関山線において舗装施工時期が2月中となり舗装時に必要な気 温の確保が困難であるため工期を令和5年3月2日から令和5年3月31 日までとしたい。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。