

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業老久保2号線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52102号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,562,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	18,920,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,450,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,400,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	17,350,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月19日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	18,920,000	令和5年6月19日	令和5年10月30日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=96.4m 舗装工(車道部) A=474.2m ² 舗装工(歩道部) A=350.7m ² 歩車道境界ブロック L=78.6m 側溝工 L=46.1m 路床置換 V=51.5m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月25日			1,514,700 (20434700)	令和5年6月19日	令和5年12月6日		施工延長 L=96.4m 舗装工(車道部) A=474.2m ² 舗装工(歩道部) A=350.7m ² 歩車道境界ブロック L=78.6m 側溝工 L=46.1m 路床置換 V=104.8m ³	・現地調査の結果、本工事箇所と現道舗装面の接続部において、アスファルト舗装面の段差(8cm)が生じることから、擦り付け舗装工A=152.8m ² を増工する。 その他精査による。 ・本工事箇所における支障電力柱の移設について、隣接する大型小売店舗と東北電力間の停電時期の調整による遅延が生じたため、工期を令和5年12月6日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。