

# 入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺2工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 5年 6月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55109号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	35,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	36,088,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	38,830,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	35,700,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	35,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	35,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	36,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	38,830,000	令和5年7月3日	令和6年3月4日	白河市 金勝寺 地内	施工延長 L=280.0m 本管リブ付Vuφ200 L=273.6 小型マンホール N=7箇所 公共汚水ます N=13箇所 1号マンホール N=3箇所 特1号マンホール N=2箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月16日			変更なし (38830000)	令和5年7月3日	令和6年4月30日			・関係機関と工程について協議した結果、施工に着手出来た時期が 令和5年11月以降になった事 ・No.59-1-3路線上に岩盤が確認され、掘削に時間を要した事。 以上の理由により、工期を令和6年4月30日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年4月5日				8,523,900 (47353900)	変更なし		【金勝寺地内】 施工延長 L=282.3m 本管リブ付Vuφ200 L=283.8m 小型マンホール N=8箇所 公共汚水ます N=14箇所 1号マンホール N=4箇所 特1号マンホール N=3箇所 【鶴巻山地内】 公共汚水ます N=1箇所 【立石地内】 施工延長 L=15.0m 本管Vuφ200 L=14.4m 小型マンホール N=1箇所 公共汚水ます L=1箇所	【金勝寺地内】 ・試掘調査及び上水道管移設の法線が当初計画より変更になったため、下水道管の管路法線及び埋設深、規格等を変更し、数量を変更する。 ・No.59-1-3の路線上に、軟岩が確認されたため、岩掘削・運搬等を変更する。 【鶴巻山地内】 ・権利者との協議より、早急に公共汚水ますを設置する事になったため、公共汚水ますを増工する。 【立石地内】 ・権利者との協議より、早急に公共汚水ますを設置する事になったため、管路延長と小型マンホールを下記の通り増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )				
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )				

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。