

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	下黒川線ほか舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52233号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	4,456,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,785,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,380,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,420,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,400,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	4,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月30日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,785,000	令和5年10月30日	令和6年1月24日	白河市 白坂下黒川 地 内ほか	(下黒川1号線)施工延長L=100.0m 表層工 A=280.0m2 上層路盤工A=300.0m2 (皮籠6号線)施工延長L=64.0m 舗装打換工 A=185.6m2 不陸修正A=185.6m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年1月23日			573,100 (5358100)	令和5年10月30日	令和6年3月15日		(下黒川1号線)施工延長L=110.0m 表層工 A=309.8m2 上層路盤工A=203.0m2 (皮籠6号線)施工延長L=70.0m 舗装打換工 A=203.0m2 不陸修正A=185.6m2	現地調査・起工測量の結果、当初の設計範囲よりも 広範囲に舗装が損傷していることから、施工延長を 延長し施工する。その他精査の結果により工事内容 を変更する。 また、工事内容の増工により現工期での完了が困難 なため、工事完成期日を令和6年3月15日へと変更 する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。