

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	都市再生整備計画事業城山線道路改良(第2回)工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和2年10月22日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第24108号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	12,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	12,603,000	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	13,530,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	12,700,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	12,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	12,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和2年10月26日	一般土木工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	13,530,000	令和2年10月26日	令和3年3月19日	白河市 郭内 地内	施工延長 L=53.5m 函渠工 L=42.0m 舗装工 A=79.9m ² 石張工 A=9.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年3月9日				1,843,600 (15373600)	令和3年10月26日	令和3年3月26日		施工延長 L=65.5m 函渠工 L=54.0m 舗装工 A=95.0m ² 石張工 A=7.0m ²	本工事において、ボックスカルバートの敷設箇所の既設擁壁がひび割れなどにより劣化しているため取壊すこととし、施工範囲を延伸する。また、現地照査の結果により、コンクリート舗装版の厚さが25cmであることが分かったため、取壊し数量を変更する。その他、現地精査における数量を変更する。さらに、令和3年2月13日に発生した地震により、施工箇所の被災確認に不測の日数を要したため、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。