

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	旧ひがし保育園解体工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 2年 12月 17日
入札場所	マイタウン白河2階 中会議室3

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第23124号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	19,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,890,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	20,680,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,800,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	19,450,000					
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	19,000,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	19,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和2年12月21日	建築工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	20,680,000	令和2年12月21日	令和3年3月19日	白河市 東釜子字枇杷 山 地内	旧白河市ひがし保育園解体 鉄骨造 平屋建て 延べ面積526.35㎡ 本体解 体工事 屋外整備工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年3月15日			変更なし ( )	令和2年12月21日	令和3年7月30日			工事着手に先立ち試掘した結果、当初の想定よりも 地下水位が高いことが確認されたことから、工法の 検討に不測の日数を要したため、工期を令和3年7 月30日まで延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月21日				2352900 (23032900)	変更なし		・仮設敷鉄板 372㎡増 ・砕石敷均し 393m3 → 590m3 ・解体処分量の清算	解体敷地の地盤が軟弱により、施工性確保のため 仮設敷鉄板の追加など設計内容の一部に増減が生 じ、契約約款第18条第1項第5号により一部設計変 更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		( )						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		( )						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。