

入札及び契約調書

工事等の名称	二十郷橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 5月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 201会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22612号	開発虎ノ門コンサルタント株式会社 福島営業所 所長 早坂 佳之	11,200,000		その他の工事	11,137,000	サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 所長 鹿野 誠	8,778,000
	株式会社 近代設計 福島営業所 所長 小濱 工治	8,000,000					
	サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 所長 鹿野 誠	7,980,000					
	株式会社 東京建設コンサルタント 東北支社 支社長 村上 和夫	12,000,000					
	株式会社 ダイヤコンサルタント 福島事務所 所長 真坂 康晴	8,932,000					
	大日本コンサルタント株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	8,300,000					
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	12,300,000					
	日本工営株式会社 福島事務所 所長 中條 智	12,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年5月31日	測量・調査等	サンコーコンサルタント株式会社 福島営業所 所長 鹿野 誠	8,778,000	令和3年5月31日	令和3年11月24日	白河市 表郷三森字広町 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長 L=44.06m 幅員 W=2.0(2.4)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年11月19日			-1,602,700 (7175300)	令和3年5月31日	令和4年2月28日			当初設計では、橋梁点検車での点検としていたが、幅員が狭く橋梁点検車の乗り入れが困難であるため減工。また、このことにより、一部の現地調査が非出水期に梯子及び足場での作業となったことから工程に遅れが生じたため、履行期間を令和4年2月28日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。