

# 入札及び契約調書

工事等の名称	黄金橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和3年7月8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22129号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	32,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	32,990,000	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	35,420,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	32,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	32,600,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	32,700,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	32,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年7月12日	一般土木工事	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	35,420,000	令和3年7月12日	令和4年2月10日	白河市 表郷番沢字松上 地内	施工延長 L=21.8m 幅員 W=6.20(6.90) ひび割れ注工L=31.5m 断面修復工 V=0.09m <sup>3</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年12月9日			変更なし ( )	令和3年7月12日	令和4年3月31日		施工延長 L=21.8m 幅員 W=6.20(6.90) ひび割れ注工L=31.5m 断面修復工 V=0.11m <sup>3</sup>	河川管理者である福島県との協議により、出水期(8月から10月)に施工ができず工事を一時中止せざるを得なかったことから履行に遅延が生じたため、工期を令和4年3月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月16日			290400 (35710400)	変更なし				起工測量により断面修復工の数量を変更。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年3月4日	-56100 (35654300)	変更なし			施工延長 L=21.8m 幅員 W=6.00(6.70) ひび割れ注工L=31.5m 断面修復工 V=0.11m <sup>3</sup>	現地精査の結果、橋梁幅員が設計より20cm狭いことから、橋面防水工・舗装工の面積をそれぞれ4.0m <sup>2</sup> 減じ、56,100円を減額する。		
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
			( )					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。