

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	市倉上橋橋梁災害復旧(上部工)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 11月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第22137号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	29,430,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	29,442,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	31,900,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	29,350,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	29,500,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	29,200,000					
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	29,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和3年11月29日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	31,900,000	令和3年11月29日	令和4年3月31日	白河市 東千田字桜町 地内	復旧橋長 L=7.3m 復旧幅員 W=4.0(5.2)m 上部工 単純プレテンション桁 N=6.0本 橋面舗装工 A=26.6m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年3月31日			変更なし ()	令和3年11月29日	令和4年11月30日			本課発注で別途工事である同市道の橋梁下部工工事の工程に遅れが生じたことから、本工事の工程にも遅れが生じたため、工事の完成期日を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月14日			695,200 (32595200)	変更なし				本橋梁下部工工事で減工した舗装版取壊しについて、286.0m ² を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。