

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 白坂駅黒川線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 3年 11月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第22135号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	辞退		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,724,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,450,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	9,530,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和3年11月29日	舗装工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	10,450,000	令和3年11月29日	令和4年3月10日	白河市 白坂下黒川 地 内	施工延長 L=163.0m ファルト舗装工 A=700.9m ² 集水樹工 N=1.0箇所 護柵工 L=9.0m	アス 防	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和4年3月1日				361,900 (10811900)	令和3年11月29日	令和4年3月22日		施工延長 L=176.5m アスファルト舗装工 A=769.8m ² 集水樹蓋掛 N=1.0式 車止め設置工 N=3本	地確認の結果、終点部舗装の損傷が著しいことか ら、表層工を当初の700.9m ² から769.8m ² へ増工した い。併せて、工事で設置を行う鋼製蓋の納入に日数 を要するため、工期を12日間延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。