

# 入札及び契約調書

工事等の名称	都市構造再編集中支援事業 郭内地内電気設備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 4年 2月 10日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第34109号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	17,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,570,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	19,030,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	17,800,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	17,470,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	17,840,000					
	有限会社 大井川電工 代表取締役 大井川 直強	17,800,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年2月14日	電気設備工事	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	19,030,000	令和4年2月14日	令和4年8月19日	白河市 郭内 地内	電気設備工事 N=1.0式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年8月18日			変更なし (19030000)	令和4年2月14日	令和5年1月27日			本工事は、城山線道路改良工事に併せ施工を行う必要があるが、道路改良工事に遅れが生じ、現工期での完成が困難であることから、工事の完成期日令和4年8月19日を令和5年1月27日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年1月25日			4,246,000 (23276000)	令和4年2月14日	令和5年3月10日		電気設備工事 N=1.0式 屋外型発電機切替版移設 N=1.0面	現地確認の結果、屋外型発電機切換盤が再築擁壁の支障となることから、移設を行う。 非常用発電機移設作業時の電源確保のため、仮設発電機を設置する。また、道路改良工事の工程に合わせ発電機の移設をする必要があることから、工事完成期日を令和5年3月10日へと変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。