

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業老久保4号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 4月 28日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第32232号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	4,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,168,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,400,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	4,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年5月2日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,400,000	令和4年5月2日	令和4年9月7日	白河市 転坂 地内	施工延長 L=71.0m 可変勾配調整側溝工 L=45.0m 区画線工 L=71.0m 舗装工 A=67.5㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年7月1日			347,600 (4747600)	令和4年5月2日	令和4年10月28日		施工延長L=71.0m 可変勾配調整側溝工L=45.0m 表層工A=89.3m2 区画線工 L=71.0m 舗装工 A=89.3㎡	起工測量により水路上下流に設置されている既設側溝の断面が幅 W=400mmであり、当初設計の勾配調整側溝W=300mmでは断面阻害と なってしまうため、幅W=400mmに変更設計し断面を確保する。また、舗 装面積を精査した結果からA=67.5m2からA=89.3m2にA=21.8m2の増工 変更とする。 工期については、地元の用水受益者等と協議した結果、農繁期の8月 末まで施工実施の了解が得られなかったため、令和4年8月31日まで 工事一時中止とし工事一時中止期間分の工期延長を行う。そのため、 工期を令和4年9月7日から令和4年10月28日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年10月7日			-350,900 (4396700)	変更なし			施工延長L=71.0m 可変勾配調整側溝工L=45.0m 表層工A=89.3m2 区画線工 L=71.0m	可変勾配調整側溝を設置するにあたり、隣接者と現 地立会を行い、境界点が確定したことから境界線に 側溝を設置し車両や歩行者が安全に通行できるよう 利便性の向上を図る。そのため、可変勾配調整側溝 L=45.0mをL=42.0mにL=3.0mの減工変更する。その 他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。