

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	陣場道路橋補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 6月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額 (税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42612号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所長 小椋 幹一	7,800,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	7,380,000	富士コンサルタント 株式会社 福島支店 支店長 鈴木 典弘	7,975,000
	株式会社 オリエンタルコンサルタンツ 福島事務所 所長 植木 康	辞退					
	サンコーコンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 古後 修	辞退					
	富士コンサルタント 株式会社 福島支店 支店長 鈴木 典弘	7,250,000					
	JR東日本コンサルタンツ 株式会社 東北支店 執行役員支店長 岩田 道敏	14,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の名称及び商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和4年6月27日	土木設計	富士コンサルタンツ株式会社 福島支店 支店長 鈴木 典弘	7,975,000	令和4年6月27日	令和5年2月27日	白河市 白坂陣場 地内	橋梁補修設計 N=1.0橋 橋長L=18.0m 幅員W=2.4(2.8)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年11月25日			301,400 (8276400)	変更なし				・郡山保線技術センターとの協議結果より、JR敷地内作業時は保安要員を設置するよう指示を受けたことから、工事管理者、列車見張員を新たに増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和4年12月27日			182,600 (8459000)	令和4年6月27日	令和5年3月31日			・線路内での地形測量実施にあたり、4級基準点測量における既知点を道路上に3点設置し、新点を単路線方式により線路上に2点設置する必要があることから、4級基準点を3点増工する。 ・鉄道管理者との近接する測量作業の協議に2カ月を予定していたが、4カ月の日数を要したことにより、履行期限を令和5年3月31日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年3月31日			変更なし (8459000)	令和4年6月27日	令和5年6月30日			・JR跨線部における橋梁補修設計にあたり、鉄道管理者との近接する測量作業の協議及び、補修設計方法の検討に日数を要したことから、履行期限を令和5年6月30日とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年6月14日	変更なし (8459000)	令和4年6月27日	令和5年8月31日			・JR跨線部における橋梁補修設計にあたり、鉄道管理者との補修設計方法の検討に日数を要したことから、履行期限を令和5年8月31日とする。		

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。