

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 関辺本沼線(川前工区)側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 4年 12月 1日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42239号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,772,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,082,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,670,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,620,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,750,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和4年12月5日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,082,000	令和4年12月5日	令和5年3月31日	白河市 関辺川前 地内	施工延長L=50.0m 法止側溝工L=50.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月7日			-3,028,300 (2053700)	変更なし			施工延長L=14.0m 法止側溝工L=14.0m	本工事で設置する法止側溝が受注生産品であり、納入予定が3月中旬となっている。また、支障電柱移設についてNTT東日本、東北電力との協議の結果、移設完了が3月下旬になるのに加え、隣接地(作業ヤード)の所有者との協議の結果、借地が4月第1週(4月7日)までしか認められないことから、当初延長L=50.0mから施工可能であるL=14.0mへL=36.0mの減工をしたい。その他精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年3月22日			変更なし (2053700)	令和4年12月5日	令和5年4月28日			使用材料が受注生産品であり納入時期が3月中旬になるため、当初の工期内の完成が難しいことから、工期を令和5年3月31日から令和5年4月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		着手 年月日	完成 年月日					
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。