

入札及び契約調書

工事等の名称	大清水線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 2月 9日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第42246号	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	13,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	13,213,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,300,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	13,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	13,200,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	13,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年2月13日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	14,300,000	令和5年2月13日	令和5年8月7日	白河市 萱根根田 地内	施工延長L=60.0m 防護柵用L型擁壁工 L=36.0m 可変勾配調整側溝工L=14.0m 表層 工A=149.7m ² 薄層カラー舗装工A=60.0m ² 防 護柵設置工L=46.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年4月19日			変更なし (14300000)	令和5年2月13日	令和5年12月28日			工期について地元の用水受益者等と協議した結果、農繁期の8月末まで施工実施の了解が得られなかったため、工事一時中止とし工事一時中止期間分の工期延長を行う。そのため、工期を令和5年8月7日から令和5年12月28日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月11日			3,308,800 (17608800)	変更なし			施工延長L=61.5m 防護柵用L型擁壁工 L=36.0m 可変勾配調整側溝工L=14.0m 表層 工A=159.5m ² 防護柵設置工L=45.0m	①土中にコンクリート擁壁が埋設されており、勾配調整側溝を設置する際に支障となるため構造物取壊しをV=12.4m ³ 増工する。 ②既設側溝について撤去再設置を計上していたが、既存コンクリート擁壁と一体となっており構造物取壊しの際に共に破壊してしまうため、新設側溝設置L=24.0mに変更する。 ③構造物埋戻しについて、当初流用土を計上していたが掘削土の土質が悪く埋戻しに適さないため、購入土の埋戻しV=185.3m ³ に変更する。 ④L型擁壁床版について、当初オープン掘削を予定していたが下水道管に影響を及ぼしてしまうため、板設置L=36.0mを実施する。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。