

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業真舟和尚壇線舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52103号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	7,720,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,865,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,415,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,850,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	7,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月19日	舗装工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,415,000	令和5年6月19日	令和5年9月28日	白河市 真舟 地内	施工延長L=58.0m 表層工(車道)A=345.8m ² 表層工(歩道)A=59.9m ² 上層路盤工A=42.7m ² 下層路盤工A=56.4m ² 歩道路盤工A=59.9m ² 区画線工(実線15cm)L=58.9m 歩車道境界ブロック工L=30.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年9月15日			498,300 (8913300)	令和5年6月19日	令和5年10月31日		施工延長L=58.0m 表層工(車道)A=371.7m ² 表層工(歩道)A=50.3m ² 上層路盤工A=42.5m ² 下層路盤工A=52.8m ² 歩道路盤工A=50.3m ² 区画線工(実線15cm)L=58.9m 歩車道境界ブロック工L=30.6m	・現地照査及び路面排水処理計画より、不陸修正 A=21.2m ² 、表層(t=5cm)A=259m ² を増工し、マンホール高さ調 整N=1.0箇所を新たに増工する。 ・白河第2中学校改修工事で駐車場舗装作業に合わせ て、歩道乗入部の舗装を実施することから、本工事から 歩道乗入部の路盤工、表層工を減工する。 ・現地照査により、その他数量を変更する。 ・支柱柱移転及び改修工事との作業工程の調整により、 工事の完了期日を令和5年10月31日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年10月13日			-27500 (8885800)	変更なし			施工延長L=58.0m 表層工(車道)A=375.9m ² 表層工(歩道)A=45.9m ² 上層路盤工A=42.5m ² 下層路盤工A=52.8m ² 歩道路盤工A=45.9m ² 区画線工(実線15cm)L=58.9m 歩車道境界ブロック工L=30.4m	建築住宅課発注の白河第二中学校の外構工事と調 整及び現地精査の結果、歩道部の面積を0.4m ² 減工 とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。