

# 入札及び契約調書

工事等の名称	松ヶ苗2号線側溝新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52236号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,224,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,610,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,230,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,300,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	5,120,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	5,200,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月7日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,610,000	令和5年11月7日	令和6年3月29日	白河市 白坂松ヶ苗 地内	施工延長 L=53.0m 側溝工L=34.5m 暗渠工 L=11.0m 集水樹工N=3.0基 上層路盤工 A=43.0m <sup>2</sup> 下層路盤工A=43.0m <sup>2</sup> 表層工 A=51.8m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月2日			683,100 (6293100)	変更なし			施工延長 L=76.0m 側溝工L=68.4m 暗渠工 L=5.6m 集水樹工N=2.0基 上層路盤工 A=49.1m <sup>2</sup> 下層路盤工A=45.5m <sup>2</sup> 表層工 A=53.9m <sup>2</sup>	工事実施に伴い隣接工場と協議した結果、大型貨物車の通行に際し横断暗渠による車両通行止作業が困難であることが判明したため、排水経路の見直しを行いU型側溝による排水経路を実施する。そのため側溝工L=34.5mをL=68.4mへL=33.9mの増工とする。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月1日			287100 (6580200)	変更なし			施工延長 L=75.9m 側溝工L=68.3m 暗渠工 L=5.6m 集水樹工N=2.0基 上層路盤工 A=49.0m <sup>2</sup> 下層路盤工A=45.4m <sup>2</sup> 表層工 A=102.3m <sup>2</sup>	縦断側溝の布設替えにより既設舗装と段差が生じ、横断勾配が確保できず路面排水が処理できない状態となった。そのため、舗装工A=48.4m <sup>2</sup> を増工し舗装勾配を調整し正常化を図る。 その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。