

入札及び契約調書

工事等の名称 一般改良事業向新蔵地内配水管布設工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 5年 11月 9日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第59112号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	29,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	30,350,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	32,615,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	29,650,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	29,700,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	29,810,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	29,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 手 成 年 月 日			
令和5年11月13日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	32,615,000	令和5年11月13日	令和6年3月29日	白河市 向新蔵 地内	施工延長 L=312.299m ダクトイル鑄鉄管DIP- NSEφ100 L=216.655m φ75 L=88.229m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=7.415m 仕切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消火栓工 N=2 箇所 不斷水分岐工 N=2箇所 不斷水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=29.2m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年3月14日			変更なし (32615000)	令和5年11月13日	令和6年11月29日		施工延長 L=312.299m ダクトイル鑄鉄管DIP- NSEφ100 L=216.655m φ75 L=88.229m 耐衝 撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=7.415m 仕 切弁 N=7基 排泥弁 N=1基 消火栓工 N=2箇 所 不斷水分岐工 N=2箇所 不斷水簡易仕切弁 工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=29.2m2	本工事は、道路工事にあわせ既設配水網の再構築 を行う工事である。 道路工事の進捗に合わせて配水管の布設を行うた め、道路工事との工程を協議した結果、完成期日 に変更が生じることとなった。そのため、完成期日を 令和6年3月29日から令和6年11月29日に延長す る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年11月15日			変更なし (32615000)	令和5年11月13日	令和6年12月27日			工事の工程において、別途発注されている道路改 良工事及び電線共同溝工事、都市ガス工事との工 程調整の結果、工期内完成が困難となったため、工 事完成期日を令和6年12月27日に延長とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年12月12日			-660,000 (31955000)	変更なし			施工延長 L=303.300m ダクトイル鑄鉄管DIP- NSEφ100 L=207.518m φ75 L=88.410m 耐衝 撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ75 L=7.372m 仕 切弁 N=7基 排泥弁 N=3基 消火栓工 N=2箇 所 不斷水分岐工 N=2箇所 不斷水簡易仕切弁 工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=0m2	現地調査により施工延長を減工する。その他精査に よる。

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。