

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業立石登町線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62207号	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,386,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,140,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	18,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,300,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	18,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	17,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月20日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	19,140,000	令和6年5月20日	令和6年12月2日	白河市 北登り町 地内 ほか	施工延長L=154.0m 側溝工 L=251.0m 表層工 A=437.3m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月14日			3,159,200 (22299200)	変更なし			施工延長L=259.2m 側溝工 L=232.6m 表層工 A=677.9m2	・立石登町線において、本工事区間と重複して占用 工事(ガス管更新)が実施されており、舗装の連続性 を確保するため表層工を全幅施工に変更し、 A=249.4㎡の増工とする。 ・立石登町線の現地調査の結果により、使用する側 溝の深さを300mmから400mmへ変更する。 ・その他、現地精査による数量の変更を行う。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。