

入札及び契約調書

工事等の名称	南湖公園北東部園路整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 5月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64401号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	40,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	41,117,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,010,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	39,500,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	39,100,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	41,000,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	39,400,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方 の商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年6月3日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	43,010,000	令和6年6月3日	令和7年2月12日	白河市 南湖 地内	施工延長 L=70m ・木道 L=34.5m ・自然砂樹脂舗装 A=39.0㎡ ・人道橋 N=1か所(橋長L=9.68m)	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月5日			15,903,800 (58913800)	令和6年6月3日	令和7年3月28日		施工延長 L=70m ・木道 L=34.5m ・自然砂樹脂舗装A=39.0㎡ ・人道橋 N=1か所(橋長L=9.68m) ・園路照明 N=3か所 ・人感センサー N=1基 ・調光制御盤 N=1基	・樹木の根が支障となるため園路工(土系舗装)の計画高を上げることに伴い、盛土工及び盛土法面工(張芝工)を増工する。 ・園路整備後の歩行空間の支障となる樹木及び植栽について、撤去・処分費を増工する。 ・照明実施設計に基づき、照明の仕様、種類、設置する位置及び基数を変更する。また、本工程区内に調光制御盤の設置を要することから増工とする。 ・人道橋の転落防止対策工を増工とする。 ・上記増工に伴い、工期を令和7年3月28日まで延伸する。 ・その他は現地精査による。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月28日			変更なし (58913800)	令和6年6月3日	令和7年3月31日			・照明器具の製作に不測の日数を要していることから、工期を令和7年3月31日まで延伸する。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月31日			変更なし (58913800)	令和6年6月3日	令和7年7月31日			・照明器具の製作に不測の日数を要していることから、工期を令和7年7月31日まで延伸する。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。