

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業赤仁田川護岸改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 7月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67203号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	5,550,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,652,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,940,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,400,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	5,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,530,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,570,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年7月22日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,940,000	令和6年7月22日	令和6年12月16日	白河市 大信隈戸 字 ザラ久保 地内	施工延長 L=5.720m ブロック積(I-A-a-350G) A=21.7㎡ 小口止 N=2.0ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月29日			変更なし (5940000)	令和6年7月22日	令和7年2月24日			護岸付近(保安林)に生育している樹木が、工事の支 障となることがわかり、福島森林管理署白河支署や 福島県南農林事務所との協議が必要となった。こ のため、工事を一時中止とした70日間分の工期を延 長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年2月13日			-1,303,500 (4636500)	令和6年7月22日	令和7年3月17日			落差工下部の洗堀崩落、その他の精査により、変更 を行う。また、落差工下部の修繕、保安林及び農地 の復旧に時間を要するため、工期を令和7年3月17 日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。