

入札及び契約調書

工事等の名称	大谷地長坂線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書 (単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62614号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	31,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	32,005,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	34,540,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	31,530,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	31,500,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	31,500,000					
	昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄	31,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
令和6年7月29日	測量・調査等	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	34,540,000	令和6年	7月	29日	白河市 豊地桜地 地内 平面測量 A=0.019km ² 、路線測量L=0.75km、用地測量A=4.33ha、道路詳細設計L=0.75km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
令和6年12月6日			3,284,600 (37824600)				平面測量 A=0.034km ² 、路線測量L=0.75km、用地測量A=4.50ha、道路詳細設計L=0.75km、JR近接工事に伴う協議資料作成 N=1.0式	本線の一部区間にJR東北新幹線下の鉄道用地があり、JRとの協議から道路用地として整備するためには近接する工事が隣接した高架橋脚への影響判定等を行う必要が発生したため、本業務に「JR近接工事に伴う協議資料作成」を変更設計で実施する。 道路線形を大きな範囲で検討するため、平面測量の測量横断幅を25mから45mに変更し、A=0.019km ² からA=0.034km ² に変更する
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着 年	手 月 日	完 年 月 日		
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。