

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市下水道公共樹取出(第1回)工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和 6年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第65101号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	7,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,412,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,810,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	7,250,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,180,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	7,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月2日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,810,000	令和6年9月2日	令和7年1月27日	白河市 栄町 地内ほか	施工延長=9.8m Vuφ200布設工 L=9.2m 小型マンホール N=1基 公共樹 N=6基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年1月24日			1,813,900 (9623900)	令和6年9月2日	令和7年3月19日		施工延長=9.8m Vuφ200布設工 L=9.2m 小型マンホール N=1基 公共樹 N=8基	・新たに申請があった中田工区と池下工区の2件の公共樹設置について、早急に公共樹を設置する必要があることから、2基増工する。 ・旭町一丁目工区について、起工測量および関係機関(道路河川課)との協議の結果、舗装面積を変更する。 ・老久保工区について、道路改良工事との調整の結果、舗装の仮復旧が不要となったため、舗装工を減工する。その他精査による。 ・旭町一丁目工区において、本工事に支障となる電話柱の支線の移設工事との工程調整の結果、工期を令和7年3月19日に変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。