

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業三森瀬ヶ野線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82202号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	9,190,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,200,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,878,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	9,050,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	9,100,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,980,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工※余裕期間制度準用 着手完 年月日年月日		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着年月日	完年月日			
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市表郷番沢字上原67番地 有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,878,000	令和8年3月3日	令和8年6月9日	白河市 表郷三森 字 盗人沢 地内	施工延長 L=120.0m 表層工 A=960.0m ² 不陸 整正工 A=960.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年5月18日			2,134,000 (12012000)	変更なし			施工延長L=145.0m、 表層工A=1188.0m ²	工事区間に隣接して舗装の損傷が激しい区間があり、通行車両等への影響が懸念されることから、施工延長を25.0m、表層工を228.0m ² 増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完 年月日年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。