

入札及び契約調書

工事等の名称	北街道端線ほか(ゼロ債務)側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 2月 27日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72203号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,580,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,560,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,984,000
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,500,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,440,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	5,550,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 ※余 裕期 間制 度準 用	期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
令和7年3月3日	一般土木工事	福島県白河市小田川小田ノ里9番地 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	5,984,000		令和7年3月31日 令和7年8月25日	白河市 萱根 三本木 地内	【北街道端線】施工延長 L=40.7m 側溝工 L=21.0m BF型ボックスカルバート L=7.0m U型側溝撤去再設置L=11.8m 集水樹 工N=1.0基 【芳賀須内番倉線】施工延長L=16.0m 横断側溝工L=5.5m 横断暗渠工L=5.5m 側溝工 L=10.0m 集水樹N=2.0基	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期	着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年8月19日			変更なし (5984000)		令和7年3月31日 令和7年12月26日			北街道端線において、施工箇所は用水路であるが、 水の切廻し等が困難であり、また、稲刈り時期の施 工が困難であることから、10月下旬まで工事を中止 したい。工事中止に伴い、工事の完成期日を令和7 年12月26日へと変更する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期	着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年12月9日			-269,500 (5714500)	変更なし			【北街道端線】施工延長 L=40.9m 側溝工 L=21.2m BF型ボックスカルバート L=7.0m U型側溝撤去再設置L=11.8m 集水樹 工N=1.0基 【芳賀須内番倉線】施工延長L=7.0m 横断側溝工L=5.0m 横断暗渠工L=5.0m 側溝工 L=2.0m 集水樹N=2.0基	芳賀須内番倉線において、当初は土側溝へ側溝設 置(L=10.0m)を計画していたが、L=2.0mの設置で良 好な排水が確保できることから、L=8.0mの減工とす る。その他、精査の結果による。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期	着 手 完 成 年 月 日 年 月 日	工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。