入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業　大信下小屋沢入地内排水路工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和　7年　1月　23日
入札場所	白河市役所　本庁舎　202会議室

1　入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回				
第61107号	株式会社　塩田建設工業 代表取締役　塩田　芳美	21,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,053,000	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	23,100,000
	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	21,000,000					
	株式会社　秋山建材 代表取締役　秋山　浩治	21,200,000					
	有限会社　鈴木工業所 代表取締役　鈴木　雄大	21,250,000					
	有限会社　須藤建設工業 代表取締役　須藤　義則	21,220,000					

【記載上の注意】

1　「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2　「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3　「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年1月27日	一般土木工事	株式会社　日仙産業 代表取締役　満山　喜美	23,100,000	令和7年1月27日	令和7年3月31日	白河市　大信下小屋字沢入　地内	排水路工　L=85.6m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年3月21日			変更なし (23100000)	令和7年1月27日	令和7年7月25日			道路管理者との協議に不測の日数を要したことに加え、コンクリート二次製品の製作に遅れが生じていることから、工期の延長をする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年7月15日			286,000 (23386000)	変更なし				・道路の通行開放のため、仮設工をたて込み簡易土留めを使用しての施工に変更する。 ・農繁期における農道の通行を確保するため、基礎コンクリート打設を二次製品を用いて施工に変更する。 ・現地確認の結果、地中に重力式擁壁が見つかったため、これの撤去費を計上する。 ・コンクリート舗装について、土地所有者との協議の結果、コンクリート再舗装が不要となったため、敷砂利舗装に変更する。 ・残土の地質条件により、県南砕石協同組合での受け入れできなくなったため、残土受入先を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】　「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。